

Projekt nr: 4362621	Projektnamn, ort: Hilltorp nr 5	Beställare:	
Bolag: Peab Sverige AB	Platschef: Björn Svantesson	Arbetschef: Martin Nilsson	Kval.ansv. PBL: Camilla Werme
Datum/Rev.datum: 2013-05-17	Upprättad av: Björn Svantesson	Objektsdel/Läge/Sektion:	Löpnr

Arbetsmoment / Kontrollmoment: Enkla regelstommar (31-3)	Konstruktionstyp Regelstomme kupa vindsvåning	PBL Ja/Nej
--	--	-------------------

Plats för bild/ritning	Normkrav:	BBR, Hus AMA
	Övriga föreskrifter:	
	Redovisande dokumentation:	
	Gällande HF, datum:	
	Ritningar:	K20 1-601
Övriga förutsättningar:		

Kontrollpunkt	Krav uppfyllda	Utförs av:	Sign:	Datum:	Avvikelse / Kommentar/Hänvisning:
	Ja Nej	Ej relevant	Arbetsledning Hantverkare UE/SE		
1 Syllisolering	☒ ☐	☐	☐ ☒	<i>PB</i>	130617
2 Syll	☒ ☐	☐	☐ ☒	<i>PB</i>	130617
3 Regelstomme	☒ ☐	☐	☐ ☒	<i>PB</i>	130617
4	☐ ☐	☐	☐ ☐		
5	☐ ☐	☐	☐ ☐		
6	☐ ☐	☐	☐ ☐		
7	☐ ☐	☐	☐ ☐		
8	☐ ☐	☐	☐ ☐		
Installatörer/UE kontakt:	☐ ☐	Vilka:			
Tips/Återföring:					

Kontrollinstruktioner:	Krav/toleranser:	Kontrollfrekvens:	Kontrolltidpunkt:
1 Rätt dimension på isolering			
2 Rätt dimension, infästning			
3 Rätt dimension o vikeskvalitet c/c avstånd ev förstärkningar, sträva			
4			
5			
6			
7			
8			
Bilagor till egenkontroll:		Slutsignering PC/AL: <i>B</i>	Datum: 2013-07-05

Projekt nr: 4362621	Projektnamn, ort: Hilltorp nr 5	Beställare:	
Bolag: Peab Sverige AB	Platschef: Björn Svantesson	Arbetschef: Martin Nilsson	Kval.ansv. PBL: Camilla Werme
Datum/Rev.datum: 2013-05-17	Upprättad av: Björn Svantesson	Objektsdel/Läge/Sektion:	Löpnr

Arbetsmoment / Kontrollmoment: Regelstomme (31-4)	Konstruktionstyp Regelstomme kupa vindsvåning Bärande	PBL Ja/Nej
--	--	-------------------

Plats för bild/ritning	Normkrav:	BBR, BKR, Hus AMA
	Övriga föreskrifter:	
	Redovisande dokumentation:	
	Gällande HF, datum:	
	Ritningar:	K20 1-601
Övriga förutsättningar:		

Kontrollpunkt	Krav uppfyllda	Utförs av:	Sign:	Datum:	Avvikelse / Kommentar/Hänvisning:
	Ja Nej Ej relevant	Arbetsledning Hantverkare UE/SE			
1 Syll	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
2 Regelstomme	☒ ☐ ☐	☐ ☒ ☐	<i>PN</i>	130617	
3 Förstärkningar	☒ ☐ ☐	☐ ☒ ☐	<i>PN</i>	130617	
4 Öppningar	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
5 Infästningar	☒ ☐ ☐	☐ ☒ ☐	<i>PN</i>	130617	
6	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
7	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
8	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐			
Installatörer/UE kontakt:	☐ ☐	Vilka:			

Tips/Återföring:

Tänk på väggar i fuktig miljö miljöklass på infästningar

Sträva väggar ordetligt tänk på vind

Kontrollinstruktioner:	Krav/toleranser:	Kontrollfrekvens:	Kontrolltidpunkt:
1 syllisolering, dimension förankring längd och antal			
2 Virkeskvalitet, dimension, strävning och spikförband			
3 Virkeskvalitet, dimension, spikförband, antal och läge	Kontrollera mot ritning		Före skivsättning
4 Storlek, antal och läge			
5			
6			
7			
8			
Bilagor till egenkontroll:	Slutsignering PC/AL:	Datum:	
	<i>PN</i>	2013-07-05	

Projekt nr: 4362621	Projektnamn, ort: Hilltorp nr 5	Beställare:	
Bolag: Peab Sverige AB	Platschef: Björn Svantesson	Arbetschef: Martin Nilsson	Kval.ansv. PBL: Camilla Werme
Datum/Rev.datum: 2013-05-17	Upprättad av: Björn Svantesson	Objektsdel/Läge/Sektion:	Löpnr

Arbetsmoment / Kontrollmoment: Armering (34-1)	Konstruktionstyp Nya balkonger	PBL Ja/Nej
---	---------------------------------------	-------------------

Plats för bild/ritning	Normkrav:	<u>BKR, Hus AMA</u>
	Övriga föreskrifter:	
	Redovisande dokumentation:	
	Gällande HF, datum:	
	Ritningar:	<u>K20 6-01 Rev A, K20 6-01</u>
		Övriga förutsättningar:

Kontrollpunkt	Krav uppfyllda	Utförs av:	Sign:	Datum:	Avvikelse / Kommentar/Hänvisning:
	Ja	Nej	Ej relevant	Arbetsledning Hantverkare UE/SE	
1 Kvalitet	☒	☐	☐	☒	<u>B</u> 130628
2 Armering	☒	☐	☐	☒	<u>B</u> 130628
3 Täcksikt	☒	☐	☐	☒	<u>B</u> 130628
4	☐	☐	☐	☐	
5	☐	☐	☐	☐	
6	☐	☐	☐	☐	
7	☐	☐	☐	☐	
8	☐	☐	☐	☐	
Installatörer/UE kontakt:	☐	☐	Vilka:		

Tips/Återföring:

Olika täcksikt kan förekomma ev insida och utsida


(Egenkontrollen kan användas om UE utför gjutningarna)

Kontrollinstruktioner:	Krav/toleranser:	Kontrollfrekvens:	Kontrolltidpunkt:
1 Av angiven kvalitet på stål			Före start
2 Dimensioner, c/c avstånd antal lager ,riktning			Efter
3 Rätt täcksikt			Före gjutning
4			
5			
6			
7			
8			
Bilagor till egenkontroll:	Slutsignering PC/AL:	Datum:	
	<u>B</u>	2013-07-05	

Projekt nr: 4362621	Projektnamn, ort: Hilltorp nr 5	Beställare:	
Bolag: Peab Sverige AB	Platschef: Björn Svantesson	Arbetschef: Martin Nilsson	Kval.ansv. PBL: Camilla Werme
Datum/Rev.datum: 2013-05-17	Upprättad av: Björn Svantesson	Objektsdel/Läge/Sektion:	Löpnr:

Arbetsmoment / Kontrollmoment: Intäckning yttertak (43-1)	Konstruktionstyp:	PBL Ja/Nej
--	--------------------------	-------------------

Plats för bild/ritning	Normkrav: BBR, BKR, Hus AMA
	Övriga föreskrifter:
	Redovisande dokumentation:
	Gällande HF, datum:
	Ritningar:
Övriga förutsättningar:	

Kontrollpunkt	Krav uppfyllda	Utförs av:	Sign:	Datum:	Avvikelse / Kommentar/Hänvisning:
	Ja Nej	Ej relevant	Arbetsledning Hantverkare UE/SE		
1 Intäckning	☐ ☐	☐	☐		
2 Underlagpapp	☒ ☐	☐	☒		130628
3 Vindskivor	☐ ☐	☐	☐		
4 Takfotsinklädning	☐ ☐	☐	☐		
5 Insektsnät	☐ ☐	☐	☐		
6	☐ ☐	☐	☐		
7	☐ ☐	☐	☐		
8	☐ ☐	☐	☐		
Installatörer/UE kontakt:	☐ ☐	Vilka:			

Tips/Återföring:

Råspont monteras med godsida upp dock vändes den vid synlig del i takfot

Måla synliga bräder före montage

Kontrollinstruktioner:	Krav/toleranser:	Kontrollfrekvens:	Kontrolltidpunkt:
1 Rätt material typ, infästning antal, miljöklass			
2 Rätt typ av papp, lagd enl fabrik anvis, överlapp och spikning			
3 Rätt dimension, kvalitet och läge			
4 Rätt dimension, kvalitet och läge			
5 Rätt bredd och monterat i läge			
6			
7			
8			

Bilagor till egenkontroll:	Slutsignering PC/AL: 	Datum: 2013-07-05
----------------------------	---	-----------------------------

Projekt nr: 4362621	Projektnamn, ort: Hilltorp nr 5	Beställare:	
Bolag: Peab Sverige AB	Platschef: Björn Svantesson	Arbetschef: Martin Nilsson	Kval.ansv. PBL: Camilla Werme
Datum/Rev.datum: 2013-05-17	Upprättad av: Björn Svantesson	Objektsdel/Läge/Sektion:	Löpnr:

Arbetsmoment / Kontrollmoment: Takpannor (43-2)	Konstruktionstyp:	PBL Ja/Nej
--	--------------------------	-------------------

Plats för bild/ritning	Normkrav:	BBR, Hus AMA
	Övriga föreskrifter:	Fabrikantens anvisning
	Redovisande dokumentation:	
	Gällande HF, datum:	
	Ritningar:	
		Övriga förutsättningar:

Kontrollpunkt	Krav uppfyllda	Utförs av:	Sign:	Datum:	Avvikelse / Kommentar/Hänvisning:
	Ja Nej Ej relevant	Arbetsledning Hantverkare UE/SE			
1 Låktning	☒ ☐ ☐	☐ ☒		130628	
2 Nockplanka	☒ ☐ ☐	☐ ☒		130628	
3 Takpannor	☒ ☐ ☐	☐ ☒		130628	
4 Nockpanna	☒ ☐ ☐	☐ ☒		130628	
5 Reservpannor	☒ ☐ ☐	☐ ☒		130628	
6 Takskydd	☒ ☐ ☐	☐ ☒		130628	
7	☐ ☐ ☐	☐ ☐			
8	☐ ☐ ☐	☐ ☐			
Installatörer/UE kontakt:	☐ ☐	Vilka:			

Tips/Återföring:

Tänk på att nocken ska läggas så att minsta delen av pannan ligger mot vinden

Alla pannor spikas

Kontrollinstruktioner:	Krav/toleranser:	Kontrollfrekvens:	Kontrolltidpunkt:
1 Rätt dimension på strö och bär , infästning, miljöklass			
2 Rätt dimension på plankor , infästning, miljöklass			
3 Rätt färg,sort, läggning , infästning			
4 Rätt färg,sort,läggningriktning, limmad , infästning			
5 Kolla i handling om det skall lämnas, antal			
6 Rätt monterat, typ av utrustning, infästning			
7			
8			

Bilagor till egenkontroll:	Slutsignering PC/AL: 	Datum: 2013-07-05
----------------------------	--------------------------	-----------------------------

Projekt nr: 4362621	Projektnamn, ort: Hilltorp nr 5	Beställare:	
Bolag: Peab Sverige AB	Platschef: Björn Svantesson	Arbetschef: Martin Nilsson	Kvalansv. PBL: Camilla Werme
Datum/Rev.datum: 2013-05-17	Upprättad av: Björn Svantesson	Objektsdel/Läge/Sektion:	Löpnr

Arbetsmoment / Kontrollmoment: Taksäkerhet (46-1)	Konstruktionstyp:	PBL Ja/Nej
Plats för bild/ritning	Normkrav:	BBR, Hus AMA
	Övriga föreskrifter:	Säkerhet på tak, fabrikantens anvisning.o monteringsinstruktion
	Redovisande dokumentation:	
	Gällande HF, datum:	
	Ritningar:	
	Övriga förutsättningar:	

Kontrollpunkt	Krav uppfyllda	Utförs av:	Sign:	Datum:	Avvikelse / Kommentar/Hänvisning:
	Ja Nej	Ej relevant	Arbetsledning Hantverkare UE/SE		
1 Tillträdesanordning tak	☒ ☐	☐	☐ ☒		73-06-28
2 Tillträdesanordning skorsten	☒ ☐	☐	☐ ☒		13-06-28
3 Arbetsplats skorsten	☒ ☐	☐	☐ ☒		13-06-28
4 Nockskydd eller ögla	☒ ☐	☐	☐ ☒		13-06-28 Takbrygga monterad
5 Takfot	☒ ☐	☐	☐ ☒		13-06-28 Isstopp Skans, K Johansgata
6 Skydd vid fönster	☒ ☐	☐	☐ ☒		13-06-28 Snöräcke runt hela fastigheten
7	☐ ☐	☐	☐ ☐		
8	☐ ☐	☐	☐ ☐		
Installatörer/UE kontakt:	☐ ☐	Vilka:			
Tips/Återföring:					

Kontrollinstruktioner:	Krav/toleranser:	Kontrollfrekvens:	Kontrolltidpunkt:
1 Rätt typ, läge, infästning miljöklass ev ryggskydd	Fabrikantens anvisningar och Hus AMA		
2 Rätt typ, läge, infästning miljöklass, ryggskydd	Fabrikantens anvisningar och Hus AMA		
3 Rätt typ, läge, infästning miljöklass	Fabrikantens anvisningar och Hus AMA		
4 Rätt typ, läge, infästning miljöklass c/c avstånd vid öglor	Fabrikantens anvisningar och Hus AMA		
5 Rätt typ, läge, infästning miljöklass	Fabrikantens anvisningar och Hus AMA		
6 Rätt typ, läge, infästning miljöklass	Fabrikantens anvisningar och Hus AMA		
7			
8			
Bilagor till egenkontroll:		Slutsignering PC/AL:	Datum:
			2013-07-05

Projekt nr: 4362621	Projektnamn, ort: Hilltorp nr 5	Beställare:	
Bolag: Peab Sverige AB	Platschef: Björn Svantesson	Arbetschef: Martin Nilsson	Kval.ansv. PBL: Camilla Werme
Datum/Rev.datum: 2013-05-17	Upprättad av: Björn Svantesson	Objektsdel/Läge/Sektion:	Löpnr

Arbetsmoment / Kontrollmoment: Fönster och ytterdörrar (55-1)	Konstruktionstyp:	PBL Ja/Nej
--	--------------------------	-------------------

Plats för bild/ritning	Normkrav:	BBR, BKR, Hus AMA, BBK
	Övriga föreskrifter:	
	Redovisande dokumentation:	
	Gällande HF, datum:	
	Ritningar:	
		Övriga förutsättningar:

Kontrollpunkt	Krav uppfyllda	Utförs av:	Sign:	Datum:	Avvikelse / Kommentar/Hänvisning:
	Ja Nej	Ej relevant	Arbetsledning Hantverkare UE/SE		
1 Littra	☒ ☐	☐	☐ ☒	<i>PB</i>	<i>130620</i>
2 Infästningar	☒ ☐	☐	☐ ☒	<i>PB</i>	<i>130620</i>
3 Drevning / Fogskum	☒ ☐	☐	☐ ☒	<i>PB</i>	<i>130620</i>
4 Mjukfogning	☒ ☐	☐	☐ ☒	<i>PB</i>	<i>130620</i>
5 Funktion	☒ ☐	☐	☐ ☒	<i>PB</i>	<i>130620</i>
6 Lås / Beslagning	☒ ☐	☐	☐ ☒	<i>PB</i>	<i>130620</i>
7 Varsam hantering	☒ ☐	☐	☐ ☒	<i>PB</i>	<i>130620</i>
8	☐ ☐	☐	☐ ☐		

Installatörer/UE kontakt: ☐ ☐ Vilka: **Plåtslagare**

Tips/Återföring: Kontrollera avstånd till bleck och fasad innan montage så att fönster kan öppnas/slå runt.

Vid montage av ev dörrbroms, dra ut bromsen ur bottenläge innan montage för att undvika spänningar i dörr/karm

Kontrollinstruktioner:	Krav/toleranser:	Kontrollfrekvens:	Kontrolltidpunkt:
1 Stäms av mot ritning		Varje enhet	Före montage
2 Enligt leverantörens anvisningar			Före montage
3 Plastat drev mot insidan o torrdrev utåt, Ev utrymmet skummas fullt ut			
4 Utrymme skummas fullt			
5 Stäms av mot ritning			Före montage
6 Stäms av mot ritning			Före montage
7 Fönsterhiss alt fönsterkärna används. Fönster transporteras stående			
8			

Bilagor till egenkontroll:	Slutsignering PC/AL: <i>B</i>	Datum: <i>2013-05-05</i>
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------